



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE


PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021 HOJA 1 DE 10


INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 04/10/2021

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF.	
01) AGUA POTABLE	3,992,412.48				3,992,412.48		3,992,412.48				3,992,412.48								
02) URBANIZACION	32,669,291.33				32,669,291.33		28,053,503.02				28,053,503.02		4,615,788.31					4,615,788.31	
03) ALCANTARILLADO	12,904,326.26				12,904,326.26		12,210,310.03				12,210,310.03		694,016.23					694,016.23	
04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	1,093,556.00				1,093,556.00		1,093,556.00				1,093,556.00		0.00					0.00	
GASTOS INDIRECTOS	1,947,909.00				1,947,909.00		1,947,909.00				1,947,909.00								
SUMA DE LA HOJA	52,607,495.07				52,607,495.07		47,297,690.53				47,297,690.53		5,309,804.54					5,309,804.54	
SUBTOTAL	52,607,495.07				52,607,495.07		47,297,690.53				47,297,690.53		5,309,804.54					5,309,804.54	
TOTAL	52,607,495.07				52,607,495.07		47,297,690.53				47,297,690.53		5,309,804.54					5,309,804.54	


 VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 2 DE 10

Fecha: 04/10/2021

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.J.C.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES											
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL		GENEF.	FEDERAL	ESTATAL			MUNICIPAL	GENEF.	TOTAL	FEDERAL			ESTATAL		MUNICIPAL		GENEF.	UZE	CANT.	FIS.	FIN.						
									ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23				ESTATAL	RAMO 33	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 33								RAMO 23					
2021-F3-MAR-017	AP-MAR-007/2021 10/03/20201 AP-JUL-005/2021 05/07/20201	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS	HUAJICORI, LOS LLANITOS	C	19/04/2021	17/07/2021	\$ 3,992,412.48						\$ 3,992,412.48	\$ 3,992,412.48										\$ 3,992,412.48	\$ -					\$ -					METRO CUADRADO PERSONAS	2575.15 3004	100%	100%	
							Suma de la Hoja	\$ 3,992,412.48					\$ 3,992,412.48	\$ 3,992,412.48										\$ 3,992,412.48	\$ -					\$ -									
							Acumulado Anterior																																
							Total	\$ 3,992,412.48					\$ 3,992,412.48	\$ 3,992,412.48										\$ 3,992,412.48	\$ -					\$ -									

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GÓMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 3 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.J.C.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA					TOTAL	INVERSION EJERCIDA					BALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES											
					PRECIO INICIAL	TERMINO INICIAL		FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.		FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.		FIN.										
									ESTATAL	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 21																	
2021-F3-MAR-025	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE	HUAJICORI TEPEHUAJE	C	31/05/2021	29/07/2021	270,967.42					\$270,967.42					\$270,967.42					\$270,967.42					0.00					\$0.00			METRO LINEAL PERSONAS	280 60	100%	100%	
2021-F3-MAR-023	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI GUAMUCHILAR	C	31/05/2021	29/07/2021	\$759,771.26					\$759,771.26					\$759,771.26					\$759,771.26					\$0.00					\$0.00			METRO LINEAL PERSONAS	758.00 214	100%	100%	
2021-F3-MAR-028	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA SISTEMA DE AGUA POTBLE EN LA LOCALIDAD DE EL HUJZACHE	HUAJICORI EL HUJZACHE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$14,006.42					\$14,006.42					\$14,006.42					\$14,006.42					\$0.00					\$0.00			PIEZA PERSONAS	1.00 16	100%	100%	
2021-F3-MAR-024	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE	HUAJICORI TEPEHUAJE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$119,299.46					\$119,299.46					\$119,299.46					\$119,299.46					\$0.00					\$0.00			PIEZA PERSONAS	6.00 60	100%	100%	
2021-F3-MAR-029	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA	HUAJICORI BARBACOA	C	31/05/2021	29/07/2021	\$313,532.76					\$313,532.76					\$156,766.38					\$156,766.38					\$156,766.38					\$156,766.38			PIEZA PERSONAS	98.00 98	50%	50%	
Suma de la Hoja Acumulado Anterior							\$1,477,577.32					\$1,477,577.32					\$1,320,810.94					\$156,766.38					\$156,766.38					\$156,766.38							
Total							\$1,477,577.32					\$1,477,577.32					\$1,320,810.94					\$156,766.38					\$156,766.38					\$156,766.38							

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 4 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FORMA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. F.R.C.	FECHAS		TOTAL	INVERSION APROBADA				RE.FE.	TOTAL	FEDERAL	INVERSION EJERCIDA				TOTAL	FEDERAL	SALDO:				METAS FISC.		% AVANCE		OBSERVACIONES												
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)		ESTATAL	RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL				RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23			FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL		RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 23		
																																								IMPAL.	IMPAL.
2021-F3-MAR-027	AP-ABR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARBACOA	HUAJICORI, LLANO DE TEPEPANTA	C	31/05/2021	29/07/2021	\$55,507.44						\$55,507.44						\$55,507.44						\$0.00						\$0.00						PIEZA PERSONAS	3.00 106	100%	100%	
2021-F3-MAR-021	AP-MAR-003/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE LINEA DE ALTA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA EL ASERRADERO LLANO GRANDE	HUAJICORI, LLANO GRANDE	C	31/05/2021	29/07/2021	\$324,445.16						\$324,445.16						\$324,445.16						\$0.00						\$0.00						METRO LINEAL PERSONAS	370.00 259	100%	100%	
2021-F3-MAR-022	AP-MAR-004/2021 09/04/2021 AP-JUL-011/2021 05/07/2021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	31/05/2021	29/07/2021	\$104,785.41						\$104,785.41						\$104,785.41						\$0.00						\$0.00						PIEZA PERSONAS	4.00 214	100%	100%	
2021-F3-MAR-008	AP-MAR-005/2021 12/03/2021 AP-JUL-003/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR	HUAJICORI, GUAMUCHILAR	C	12/04/2021	09/08/2021	\$4,271,198.56						\$4,271,198.56						\$3,682,051.84						\$589,146.72						\$589,146.72						METROS CUADRADOS PERSONAS	4851.00 281	100%	86%	
2021-F3-MAR-007	AP-MAR-00/2021 12/03/2021 AP-JUL-002/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO	HUAJICORI, ZAPOTILLO	C	12/04/2021	08/10/2021	\$5,819,581.88						\$5,819,581.88						\$5,250,799.92						\$568,781.96						\$568,781.96						METROS CUADRADOS PERSONAS	5,243.38 70	90%	90%	
Suma de la Hoja							\$10,575,518.45						\$10,575,518.45						\$9,417,589.77						\$1,157,928.68						\$1,157,928.68										
Acumulado Anterior							\$1,477,577.32						\$1,477,577.32						\$1,320,810.94						\$156,766.38						\$156,766.38										
Total							\$12,053,095.77						\$12,053,095.77						\$10,738,400.71						\$1,314,695.06						\$1,314,695.06										

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 5 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.I.E.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (DIA/M)	TERMINO (DIA/M)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIXTA	RENTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIXTA	RENTES	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIXTA	RENTES	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33							
2021-F3-MAR-003	AP-MAR-002/2021 12/03/2021 AP-MAY-002/2021 12/05/2021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION CORONA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	C	31/05/2021	29/07/2021	\$ 3,001,420.22					\$ 3,001,420.22		\$ 3,001,420.22		\$ 3,001,420.22		\$ 0.00		\$ 0.00				METROS CUADRADOS PERSONAS	1,390.31 3004	100%	100%		
2021-F3-MAR-004	AP-MAR-003/2021 12/03/2021 AP-JUL-001/2021 05/05/2021	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI HUAJICORI	C	12/04/2021	09/08/2021	\$ 7,799,080.10					\$ 7,799,080.10		\$ 7,078,042.87		\$ 7,078,042.87		\$ 721,037.23		\$ 721,037.23				METROS CUADRADOS PERSONAS	2,575.15 3004	91%	91%		
2021-F3-ABR-001	AP-AGO-001/2021 02/08/2021 AP-AGO-002/2021 30/08/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS	HUAJICORI PACHECOS	C	01/09/2021	14/11/2021	\$ 1,188,630.28					\$ 1,188,630.28		\$ 699,316.13		\$ 699,316.13		\$ 599,316.16		\$ 599,316.16				METROS CUADRADOS PERSONAS	698.00 116	50%	50%		
2021-F3-MAR-020	AP-MAR-009/2021 12/03/2021 AP-JUL-002/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA DE LAMINA	HUAJICORI LLANO GRANDE	C	26/04/2021	24/07/2021	\$3,961,481.75					\$3,961,481.75		\$1,980,740.88		\$1,980,740.88		\$1,980,740.87		\$1,980,740.87				METROS CUADRADOS PERSONAS	618.00 218	50%	50%		
2021-F3-MAR-006	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-ABR-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO HUAJICORI-QUIVIVINTA	HUAJICORI QUIVIVINTA	C	19/04/2021	18/05/2021	\$929,765.00					\$929,765.00		\$929,765.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00				METRO LINEAL PERSONAS	13,500.00 500	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$16,890,377.35					\$16,890,377.35		\$13,589,284.10		\$13,589,284.10		\$3,301,093.25		\$3,301,093.25									
Acumulado Anterior							\$12,053,095.77					\$12,053,095.77		\$10,738,400.71		\$10,738,400.71		\$1,314,695.06		\$1,314,695.06		\$1,314,695.06							
Total							\$28,943,473.12					\$28,943,473.12		\$24,327,684.81		\$24,327,684.81		\$4,615,788.31		\$4,615,788.31		\$4,615,788.31							

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 6 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDO					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES										
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIFAL	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIFAL	RENF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MIFAL	RENF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.							
									RAMO 22	RAMO 21					ESTATAL	RAMO 22																				
2021-F3-MAR-005	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUAJICORI-SANTA MARIA DE PICACHOS	HUAJICORI SANTA MARIA DE PICACHOS	C	19/04/2021	18/05/2021	\$ 1,048,677.05				\$ 1,048,677.05				\$ 1,048,677.05					\$ 0.00										METRO LINEAL PERSONAS	17,400.00 318	100%	100%			
2021-F3-MAR-013	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ACATITA Y TAMAZOLE	HUAJICORI ACATITA Y TAMAZOLE	C	19/04/2021	18/05/2021	\$297,469.40				\$297,469.40				\$297,469.40					\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	3,990.00 83	100%	100%			
2021-F3-MAR-015	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURAL HUITALOTA-EL ARRAYAN	HUAJICORI HUITALOTA-EL ARRAYAN	C	19/04/2021	18/05/2021	\$ 322,388.89				\$ 322,388.89				\$ 322,388.89					\$ -										METRO LINEAL PERSONAS	7,210.00 96	100%	100%			
2021-F3-MAR-016	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO EL ARRAYAN - LA CAMPANA (EL MIMBRE)	HUAJICORI, EL ARRAYAN - LA CAMPANA (EL MIMBRE)	C	19/04/2021	18/05/2021	\$483,917.59				\$483,917.59				\$483,917.59					\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	5,390.00 40	100%	100%			
2021-F3-MAR-014	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO RURL TAMAZOLE-HUITALOTA	HUAJICORI, TAMAZOLE-HUITALOTA	C	19/04/2021	18/05/2021	\$573,446.15				\$573,446.15				\$573,446.15					\$0.00										METRO LINEAL PERSONAS	7,210.00 96	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$2,725,899.08				\$2,725,899.08				\$2,725,899.08					\$0.00																
Acumulado Anterior							\$26,943,473.12				\$26,943,473.12				\$24,327,694.81						\$4,615,788.31															
Total							\$31,669,372.20				\$31,669,372.20				\$27,053,583.89						\$4,615,788.31															

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 7 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. E.E.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES					
					INICIO (DIA/MES)	TERMINO (DIA/MES)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.		
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33									
2021-F3-MAR-010	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO (EL LIMON)	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO (EL LIMON)	C	25/03/2021	24/05/2021	\$ 171,193.10				\$ 171,193.10			\$ 171,193.10			\$ 0.00				\$ 0.00			METRO LINEAL PERSONAS	2,300.00 42	100%	100%				
2021-F3-MAR-011	AP-MAR-006/2021 12/03/2021 AP-JUL-004/2021 05/07/2021	REHABILITACION DE CAMINO SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO	HUAJICORI, SAN ANDRES MILPILLA- LA MESA DEL COCO	C	25/03/2021	24/05/2021	\$828,726.03				\$828,726.03			\$828,726.03			\$ 0.00				\$ 0.00			METRO LINEAL PERSONAS	11,200.00 42	100%	100%				
Suma de la Hoja							\$999,919.13				\$999,919.13			\$999,919.13			\$0.00				\$0.00										
Acumulado Anterior							\$31,669,372.20				\$31,669,372.20			\$27,053,583.89			\$4,615,788.31			\$4,615,788.31											
Total							\$32,669,291.33				\$32,669,291.33			\$28,053,503.02			\$4,615,788.31			\$4,615,788.31											

C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 8 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				OBSERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	PRC.	
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 23								
2021-F3-MAR-006	AP-MAR-008/2021 12/03/2021 AP-JUL-006/2021 05/07/2021	CONSTRICION DE EMISOR A LAGUNA DE OXIDACION EN HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26/04/2021	24/07/2021	\$ 1,924,060.03				\$ 1,924,060.03	\$ 1,924,060.03				\$ 1,924,060.03	-\$ 0.00				-\$ 0.00			METRO LINEAL PERSONAS	529 3004	100%	100%			
2021-F3-MAR-026	AP-ABR-002/2021 09/04/2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS COLONIAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	17/05/2021	14/09/2021	\$ 9,493,428.90				\$ 9,493,428.90	\$ 8,799,412.67				\$ 8,799,412.67	\$ 694,016.23				\$ 694,016.23			METROS LINEAL PERSONAS	3661.19 3004	100%	93%			
2021-F3-MAR-005	AP-MAR-008/2021 12/03/2021 AP-JUL-006/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26/04/2021	24/07/2021	\$ 1,486,837.33				\$ 1,486,837.33	\$ 1,486,837.33				\$ 1,486,837.33	-\$ 0.00				-\$ 0.00			METROS LINEAL PERSONAS	758 3004	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$12,904,326.26				\$12,904,326.26	\$12,210,310.03				\$12,210,310.03	\$694,016.23				\$694,016.23									
Acumulado Anterior																														
Total							\$12,904,326.26				\$12,904,326.26	\$12,210,310.03				\$12,210,310.03	\$694,016.23				\$694,016.23									



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 9 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: 04) INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES									
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	PIS.	FIN.						
					ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23	ESTATAL		RAMO 23	ESTATAL	RAMO 23						
2021-F3-ABR-001	AP-ABR-001/2021 09/04/2021 AP-JUL-008/2021 05/07/2021	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA (LOMA LARGA)	HUAJICORI, LA GUASIMA	C	03/05/2021	31/07/2021	\$1,093,556.00					\$1,093,556.00	\$1,093,556.00					\$1,093,556.00	\$0.00					\$0.00						METROS CUADRADOS ALUMNOS	80.51 76	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$1,093,556.00					\$1,093,556.00	\$1,093,556.00					\$1,093,556.00	\$0.00					\$0.00											
Acumulado Anterior																																			
Total							\$1,093,556.00					\$1,093,556.00	\$1,093,556.00					\$1,093,556.00	\$0.00					\$0.00											



ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

TERCER TRIMESTRE

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2021

HOJA 10 DE 10

INSTANCIA EJECUTORA: H.XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Fecha: 04/10/2021

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					BALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D.M.A)	TERMINO (D.M.A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		CANT.		P.E.	P.F.			
									RAMO 0301	RAMO 0302	RAMO 0303					ESTATAL	RAMO 03	ESTATAL					RAMO 03	ESTATAL					RAMO 03		
2021-F3-MAR-001	AP-MAR-001/2021 12/03/2021	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRA	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26-abr-21	24-jul-21	\$137,308.95						\$137,308.95	\$137,308.95				\$137,308.95	\$0.00					\$0.00			INFORME PERSONAS	1.00 14.00 0.00	100%	100%	
2021-F3-MAR-002	AP-MAR-001/2021 12/03/2021	REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS	HUAJICORI, HUAJICORI	C	26-abr-21	24-jul-21	\$1,810,600.05						\$1,810,600.05	\$1,810,600.05				\$1,810,600.05	\$0.00					\$0.00			INFORME PERSONAS	1.00 14.00 0.00	100%	100%	
Suma de la Hoja							\$1,947,909.00						\$1,947,909.00	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$0.00					\$0.00							
Acumulado Anterior																															
Total							\$1,947,909.00						\$1,947,909.00	\$1,947,909.00				\$1,947,909.00	\$0.00					\$0.00							



C. VICENTE RANGEL CERVANTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS